

REDE HORIZONTE ALIMENTOS S.A.

Memorial descritivo do projeto de expansão

Abertura de três supermercados em Franca, Araraquara e São Carlos



PLANO OPERACIONAL E DE INVESTIMENTO

VERSÃO DA ADMINISTRAÇÃO: AGOSTO DE 2026

Este material foi preparado exclusivamente para simular documentos que uma companhia poderia enviar em um processo de captação. Nomes de pessoas, auditor e dados econômicos são fictícios.

1. Resumo executivo

A Rede Horizonte opera 12 lojas e um centro de distribuição no interior paulista. A Companhia propõe a abertura de três unidades em cidades conectadas à malha logística atual, buscando ampliar densidade regional e diluir custos de distribuição, tecnologia e compras.

O investimento detalhado é de **R\$ 49,0 milhões**. Em comunicações preliminares, a administração arredonda o projeto para cerca de R\$ 50 milhões. O plano prevê R\$ 35,0 milhões de nova dívida para expansão, R\$ 10,0 milhões de aporte dos acionistas e R\$ 4,0 milhões de caixa da Companhia.

Loja	Abertura alvo	Capex	Receita estabilizada	Margem EBITDA
Franca	Abr/2027	R\$ 14,6 mi	R\$ 32,0 mi	14,2%
Araraquara	Jul/2027	R\$ 15,2 mi	R\$ 29,0 mi	13,8%
São Carlos	Out/2027	R\$ 15,8 mi	R\$ 33,0 mi	14,5%
Infraestrutura comum	2026-2027	R\$ 3,4 mi	-	-
Total		R\$ 49,0 mi	R\$ 94,0 mi	14,1%

Tese do projeto: completar um corredor regional de abastecimento, abrir uma loja a cada três meses e alcançar maturidade operacional em aproximadamente 18 meses por unidade.

2. Racional de mercado e escolha das cidades

As cidades foram priorizadas a partir de critérios internos: população e renda, distância do centro de distribuição, concorrência organizada, disponibilidade de imóvel, densidade residencial e potencial de venda de perecíveis. O estudo não constitui laudo independente de mercado.

Critério	Franca	Araraquara	São Carlos
Papel na rede	Entrada no eixo nordeste	Adensamento da rota central	Mercado de renda e universidades
Distância logística estimada	Maior; exige rota dedicada	Compatível com rota atual	Compatível com rota atual
Imóvel	Locação em negociação	Contrato preliminar	Aquisição/locação em análise
Concorrência	Alta	Média-alta	Alta
Principal risco	Custo logístico	Canibalização regional	Custo imobiliário e licenças

Proposta comercial

As novas lojas manterão o formato de supermercado de bairro ampliado, com área de venda entre 2.000 e 2.500 m², foco em perecíveis, padaria, açougue, marcas regionais e integração ao programa de fidelidade. O sortimento inicial será ajustado após 90 dias de operação.

Sinergias esperadas

Frente	Mecanismo	Condição para captura
Compras	Maior volume e negociação regional	Aderência de fornecedores e mix
Logística	Diluição de custos do centro de distribuição	Ocupação das rotas e frequência
Marketing	Marca regional e mídia compartilhada	Aberturas coordenadas
Tecnologia	ERP, PDV e fidelidade já implantados	Rollout e treinamento sem atraso

3. Escopo do investimento

Valores em R\$ milhões. Orçamento-base da administração, sujeito a contratação e contingências.

Categoria	Franca	Araraquara	São Carlos	Comum	Total
Obras civis e instalações	4,5	4,8	5,0	0,0	14,3
Refrigeração e equipamentos	4,0	4,1	4,2	0,0	12,3
Mobiliário, PDV e tecnologia	2,0	2,1	2,2	1,4	7,7
Estoque inicial	2,4	2,5	2,6	0,0	7,5
Pré-operacional e marketing	0,9	0,9	1,0	0,5	3,3
Contingência	0,8	0,8	0,8	0,0	2,4
CD, frota e integração comum	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Total	14,6	15,2	15,8	3,4	49,0

A contingência explícita de R\$ 2,4 milhões equivale a 5,2% do capex das lojas. Não há reserva separada para atraso superior a 90 dias, ruptura relevante de equipamentos importados ou mudança material do escopo.

Governança do capex

Desembolsos acima de R\$ 500 mil exigirão três cotações ou justificativa formal. A diretoria financeira consolidará realizado versus orçamento mensalmente. Mudanças de escopo acima de 5% por loja dependerão de aprovação do comitê de expansão.

4. Cronograma de implantação

Marco	Franca	Araraquara	São Carlos
Contrato do imóvel	Set/2026	Out/2026	Dez/2026
Projeto executivo e licenças	Out/2026-Jan/2027	Nov/2026-Mar/2027	Jan-Mai/2027
Obras e instalações	Nov/2026-Mar/2027	Fev-Jun/2027	Mai-Set/2027
Contratação e treinamento	Fev-Mar/2027	Mai-Jun/2027	Ago-Set/2027
Abertura planejada	Abr/2027	Jul/2027	Out/2027
Maturidade operacional	Set/2028	Dez/2028	Mar/2029

Curva de ramp-up

Cada loja inicia com aproximadamente 45% do faturamento mensal estabilizado, alcança 70% no sexto mês, 90% no décimo segundo mês e 100% no décimo oitavo mês. A margem EBITDA parte negativa durante a abertura e evolui com volume, perdas e produtividade.

Ano	Receita incremental	EBITDA incremental	Margem	Observação
2027	R\$ 24,6 mi	R\$ 1,2 mi	4,9%	Três aberturas ao longo do ano
2028	R\$ 85,7 mi	R\$ 11,4 mi	13,3%	Ramp-up das três lojas
2029	R\$ 94,0 mi	R\$ 13,3 mi	14,1%	Primeiro ano estabilizado
2030	R\$ 98,7 mi	R\$ 14,4 mi	14,6%	Crescimento nominal e eficiência

5. Plano operacional

Dimensão	Franca	Araraquara	São Carlos	Premissa comum
Equipe estimada	75 FTE	70 FTE	78 FTE	Gestão local + serviços compartilhados
Área de venda	2.300 m²	2.100 m²	2.450 m²	Formato de bairro ampliado
Caixas / self-checkout	14 / 4	13 / 4	15 / 5	Integração com ERP e fidelidade
Abastecimento	Rota dedicada	Rota compartilhada	Rota compartilhada	CD atual com ampliação leve
Capital de giro	Incluído	Incluído	Incluído	Estoque inicial no capex

Indicadores de acompanhamento

Fase	Indicadores
Implantação	Capex comprometido, realizado e forecast; prazo de obra; licenças; contratações
Primeiros 90 dias	Vendas/dia, ticket, fluxo, ruptura, perdas, margem bruta, horas trabalhadas
Ramp-up	Receita versus curva, EBITDA por loja, giro de estoque, fidelidade, satisfação
Maturidade	ROIC, geração de caixa, participação regional, produtividade por m²

Premissas críticas

O caso-base pressupõe inflação de preços e custos parcialmente compensada, manutenção da margem bruta consolidada, disponibilidade do centro de distribuição e contratação de equipes dentro do cronograma. Não inclui aquisições, novas lojas adicionais ou venda de ativos.

6. Estrutura de capital e impacto financeiro

Fontes	R\$ mi	Usos	R\$ mi
Nova dívida - expansão	35,0	Projeto de três lojas	49,0
Aporte dos acionistas	10,0	Refinanciamento de dívida	19,0
Caixa da Companhia	4,0		
Parcela de refinanciamento	19,0		
Total	68,0	Total	68,0

Métrica	Antes	Pós-fechamento	Leitura
Dívida bruta	R\$ 68,0 mi	R\$ 103,0 mi	+ R\$ 35,0 mi líquidos de expansão
Caixa	R\$ 9,3 mi	R\$ 5,3 mi	Uso de R\$ 4,0 mi no projeto
EBITDA de referência	R\$ 33,0 mi LTM	R\$ 34,0 mi 2026E	Sem crédito pelo EBITDA futuro
Alavancagem líquida	1,78x	2,87x	Pico antes do ramp-up
DSCR mínimo projetado	n.a.	1,45x em 2028	Caso-base

Termos indicativos pretendidos

Prazo de 60 meses, carência de principal de 12 meses, amortizações trimestrais, custo modelado de 13,0% a.a., covenant de dívida líquida/EBITDA de 3,25x, DSCR mínimo de 1,35x e caixa mínimo de R\$ 5,0 milhões. Termos finais dependerão de due diligence e mercado.

Garantias disponíveis

Classe	Base	Advance rate	Valor elegível	Limitação
Recebíveis de cartão	R\$ 21,4 mi	80%	R\$ 17,1 mi	Parte já cedida
Estoques elegíveis	R\$ 18,8 mi	80%	R\$ 15,0 mi	Perecíveis e trânsito excluídos
CD e equipamentos	R\$ 27,0 mi	80%	R\$ 21,6 mi	Laudos e gravames a validar
Total			R\$ 53,8 mi	R\$ 0,2 mi abaixo do pedido de R\$ 54,0 mi

7. Riscos e mitigadores

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigador proposto
Atraso de licenças	Média	Alto	Cronograma por cidade; desembolso condicionado
Estouro de capex	Média	Alto	Contingência, cotações e aprovação de mudança
Ramp-up inferior	Média	Alto	Marketing local, revisão de mix e gatilho de custos
Pressão competitiva	Alta	Médio-alto	Perecíveis, fidelidade e precificação por praça
Pico de alavancagem	Média	Alto	Aporte prévio, carência e covenants com headroom
Garantias com gravames	Média	Alto	Liberação ou compartilhamento no fechamento
Liquidez mínima	Média	Alto	Caixa mínimo e linha de contingência

Decisão condicionada: a administração recomenda seguir com o projeto somente se o financiamento de longo prazo e o aporte dos acionistas estiverem contratados antes dos desembolsos materiais de obra.

Documentos que ainda deverão ser obtidos

Documento	Responsável	Momento
Licenças e alvarás por município	Expansão / Jurídico	Antes do início de cada obra
Contratos definitivos de imóveis	Jurídico	Antes do primeiro desembolso
Laudos de avaliação e certidões dos bens	Financeiro / Jurídico	Due diligence de garantias
Cotações finais de equipamentos	Operações	Antes do pedido de compra
Acordo de aporte dos acionistas	Acionistas	Condição precedente

Aprovação interna

O plano foi aprovado em caráter indicativo pelo conselho de administração em agosto de 2026, condicionado à obtenção do financiamento, validação dos imóveis, conclusão das licenças e atualização do orçamento executivo. Não há obrigação irrevogável de executar as três lojas.

Assinaturas fictícias

Carlos Nogueira	Fernanda Lima	Rafael Costa
Diretor-presidente	Diretora financeira	Diretor de operações